

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 1 - สายบ้านนางศิริลักษณ์ วรากลาง (ถนนเลียบบ้างเก็บน้ำทำบพลวง)	324,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 - สายบ้านนายทวิ สุวรรณกลาง	201,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 - สายบ้านนายกว้าง ทองโคกสูง	46,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 - สายที่ดินนางอากาศภรณ์ กกสันเทียะ	290,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคู หมู่ที่ 9 - สายที่ดินนางจันทร์แรม ขอมี้กลาง	396,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนาผาบ หมู่ที่ 5 - สายสามแยกบ้านนายจ้อน มุ่งโป่งกลาง	180,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 - สายบ้านนางปราณีต ดั่งกลาง	122,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 - สายบ้านนางศรีประภา งามันเทียะ	184,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 - สายที่นายนายเลิศ ศรีม่วงกลาง	230,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - สายบ้านนางสาวประไพ เกล้ากลาง (ถนนหลังสหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง)	126,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - สายบ้านนางดอกไม้ จงฟุ้งกลาง	206,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาง หมู่ที่ 11 - สายบ้านนายพิภพ ใจรักเรียน	35,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 - สายบ้านนางชนิษฐา มุ่งปากกลาง	280,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนุก หมู่ที่ 4 - สายบ้านนายขุน เต่าโคกสูง	246,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฉลุ หมู่ที่ 8 - สายบ้านนางวาริรัตน์ ศิริโพธิ์กลาง	240,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
16	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 - บริเวณข้างศาลาประชาคมบ้านริมบึง (ข้างสระน้ำสาธารณะบ้านริมบึง)	95,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจาง หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านดอนดงหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนาท - สายบ้านหนองจาง หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านดอนดงหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนาท	153,000.00			/ กันเงินไว้แล้ว/ ยังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน		0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง/ เป็นการโอนมาตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่
	รวม 17 โครงการ	3,354,000.00	0	0	17	0	0			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต										
2.1 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	250,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย	300,000.00	/				16,160	5 ก.ค. 68	23 ก.ย. 68	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด
2.2 แนวทางการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV.)										
(1) แผนงานการศึกษา										
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	65,000.00	/				63,960.00	7 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	กองการศึกษาฯ
(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์										
1	โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้พิการ	12,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด
(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
1	โครงการ อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	20,000.00	/				9,445	26 มี.ค. 68	24 พ.ค. 68	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	20,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด
(4) แผนงานงบกลาง										
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,100,000.00	/				12,770,200	15 ต.ค. 67	11 ก.ย. 68	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,400,000.00	/				2,653,800	15 ต.ค. 67	11 ก.ย. 68	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	/				17,000	11 ต.ค. 67	10 ก.ย. 68	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
4	เงินสำรองจ่าย	800,000.00	/				818,914.64	15 ต.ค. 67	23 ก.ย. 68	สำนักปลัด
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	165,000.00	/				160,000.00	20 ม.ค. 68	30 ม.ค. 68	สำนักปลัด
2.3 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาด้านสาธารณสุข										
(1) แผนงานสาธารณสุข										
1	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000.00	/				12,320	19 ส.ค. 68	26 ส.ค. 68	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	100,000.00	/				31,430	19 ก.ค. 68	30 ก.ค. 68	สำนักปลัด
4	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	120,000.00	/				89,520.10	25 มิ.ย. 68	28 มิ.ย. 68	สำนักปลัด
5	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	70,000.00	/				43,541	9 มิ.ย. 68	12 มิ.ย. 68	สำนักปลัด
2.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหาเสพติด การสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสถาบันทางสังคม										
(1) แผนงานสาธารณสุข										
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	20,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	2.5 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสวนสาธารณะ									
	(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ									
1	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอสามแฉกแสง	5,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000.00	/				78,228	2 มิ.ย. 68	18 มิ.ย. 68	กองการศึกษาฯ
3	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	35,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ
	รวม 21 โครงการ	18,920,000.00	13	0	0	8	16,764,518.74			
	3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม									
	3.1 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา									
	(1) แผนงานการศึกษา									
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	362,910.00	/				299,672	21 ต.ค. 67	5 ก.ค. 68	กองการศึกษาฯ
2	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	58,580.00	/	}			524,692.33	1 พ.ย. 67	29 ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ
3	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	702,950.00	/							
4	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	1,804,000.00	/			1,912,974.00	24 ต.ค. 67	26 มิ.ย. 68	กองการศึกษาฯ	
	3.2 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น									
	(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ									
1	โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอสามแฉกแสง	300,000.00	/				263,588	4 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	กองการศึกษาฯ
2	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่ การแสดงพื้นบ้าน	20,000.00	/				19,345	11 มิ.ย. 68	19 มิ.ย. 68	กองการศึกษาฯ
	รวม 6 โครงการ	3,248,440.00	6	0	0	0	3,020,271.33			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
4.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาในด้านต่างๆ										
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล	120,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร อบต.	15,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น	227,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด
4	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรบทบาทของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภา อบต. และกรณีศึกษา	15,000.00	/				11,695	2 ส.ค. 68	15 ส.ค. 68	สำนักปลัด
5	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	350,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองคลัง
(2) แผนงานการศึกษา										
1	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กเล็ก (ศพด.)	8,000.00	/				7,830.00	13 ส.ค. 68	4 ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ
(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขตในเขต อบต. ขามสะแกแสง	100,000.00	/				40,160.00	29 ต.ค. 67	21 พ.ย. 67	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	(4) แผนงานงบกลาง									
1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	485,000.00	/			485,000.00	25 ธ.ค. 67	26 ธ.ค. 67	สำนักปลัด	
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	143,500.00	/			111,954	28 ต.ค. 67	26 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
	รวม 9 โครงการ	1,463,500.00	5	0	0	656,639.00				
	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
	5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน									
	(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้	18,000.00	/			12,520	31 พ.ค. 68	31 พ.ค. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน	15,000.00	/			9,445	5 ก.ค. 68	5 ก.ค. 68	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	33,000.00	2	0	0	21,965.00				
	6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
	6.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
	(1) แผนงานการเกษตร									
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000.00	/			345	30 ก.ค. 68	31 ก.ค. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000.00			/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	6.2 แนวทางการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียในชุมชน									
	(1) แผนงานสาธารณสุข									
1	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย	50,000.00	/			12,920.00	2 มิ.ย. 68	10 มิ.ย. 68	สำนักปลัด	
	รวม 3 โครงการ	85,000.00	2	0	0	13,265.00				
	รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ	27,103,940.00	28	0	17	20,476,659.07				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
1.	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน									
	4.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ									
	(1) แผนงานการศึกษา									
1	ชั้นวางของอเนกประสงค์ ขนาด 6 ช่อง	18,500.00	/				17,500	20 ม.ค. 68	30 ม.ค. 68	กองการศึกษาฯ
	<u>รวม 1 โครงการ</u>	18,500.00	1	0	0	0	17,500			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้กัณฑ์ผูกพันไว้ (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 1 - เริ่มจากบ้านนายธนชัย ถอยกระโทก ถึงเขตเทศบาล ตำบลขามสะแกแสง	343,000.00	/				340,000	24 ธ.ค. 67	12 มิ.ย. 68	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 - เริ่มจากบ้านนางอรพรรณ หวังหมูกกลาง ถึงบ้านนางประทวน คชพะเนา	360,000.00	/				359,500	24 ธ.ค. 67	12 มิ.ย. 68	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนามาบ หมู่ที่ 5 - เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านหนูก-บ้านนามาบ (ข้างบ้านนายล้วน เม่ากรูด) ถึงที่ดินนายทวี พุกกลาง	140,000.00	/				140,000	24 ธ.ค. 67	12 มิ.ย. 68	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุละกอก หมู่ที่ 10 - เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านบุละกอก (ข้างสระน้ำเพชรสละ) ถึงบ้านนางศรีประภา งามสันเทียะ	221,000.00	/				221,000	25 ธ.ค. 67	1 มิ.ย. 68	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 - เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม-บ้านหนูก (ข้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง)	281,000.00	/				280,500	24 ธ.ค. 67	1 มิ.ย. 68	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - เริ่มจากบ้านนางหมวย พิณขุนทด ถึงที่นายนายจิรพล ชินวงศ์	265,000.00	/				264,000	25 ธ.ค. 67	1 มิ.ย. 68	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 - เริ่มจากที่นายนางสมจิตร ทูมกลาง ถึงบ้านนายชิต เรียบสันเทียะ	328,000.00	/				327,000	27 ธ.ค. 67	1 มิ.ย. 68	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนูก หมู่ที่ 4 - เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านหนูก-บ้านนามาบ (ข้างบ้านนายจวง ปลั่งกลาง) ถึงที่นายนางสาวนุชนาฏ	124,000.00	/				124,000	26 ธ.ค. 67	1 มิ.ย. 68	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแจ่ง หมู่ที่ 12 - เริ่มจากบ้านนายดีด เดชสันเทียะ ถึงข้างบ้านนายอิทธิ ยังกลาง	136,000.00	/				136,000.00	26 ธ.ค. 67	12 มิ.ย. 68	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
10	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 เริ่มจากบ้านนายมงคล ท่วมกลาง ถึงบ้านนางวิศรา จินจะโปะ	212,000.00	/				211,500	27 ธ.ค. 67	12 มิ.ย. 68	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 - เริ่มจากสามแยกศาลตาปู่ ถึงบ้านนางนารีรัตน์ ศิริโพธิ์กลาง	249,000.00	/				248,000	26 ธ.ค. 67	12 มิ.ย. 68	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างเหมืองตาดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 - เริ่มจากที่นายนายเชย โนสูงเนิน ถึงสระน้ำโคกหนองตะคร้อ	871,500.00	/				870,500	28 มิ.ย. 68	25 มิ.ย. 68	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - เริ่มจากบ้านนายชาญ มุ่งจุงกลาง ถึงบ้านนายไพล่ มุ่งจุงกลาง	69,000.00	/				69,000.00	26 ธ.ค. 67	1 มิ.ย. 68	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - เริ่มจากบ้านนางสังวาลย์ มุ่งเฝ้ากลาง ถึงบ้านนางสาวประไพ เกล้ากลาง	132,000.00	/				131,500	26 ธ.ค. 67	1 มิ.ย. 68	กองช่าง
1.2 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ประปา และการขยายเขตประปา										
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำสำหรับประปาหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9	98,000.00	/				98,000	15 ม.ค. 68	24 พ.ค. 68	กองช่าง
รวม 15 โครงการ		3,829,500.00	15	0	0	0	3,820,500.00			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้กัณฑ์ผูกพันไว้ (ข้อมูลยุติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
1.	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
	4.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	รถบรรทุก (ดีเซล) - ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	850,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
	<u>รวม 1 โครงการ</u>	850,000.00	0	0	0	1	0			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 กรณีที่ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กั้นไว้ (การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 1 - สายเลียข่างเก็บน้ำท่านบหลวง	491,000.00		/			0	26 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อกั้นผู้กั้นไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - สายบ้านอาจารย์ประสิทธิ์ จงห้องกลาง	239,000.00		/			0	26 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อกั้นผู้กั้นไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - สายที่นายแก่น มุ่งกลุ่มกลาง	161,000.00		/			0	30 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อกั้นผู้กั้นไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - สายที่ดินนางไพรินทร์ ทวนฤทธิ์	467,000.00		/			0	26 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อกั้นผู้กั้นไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - สายบ้านนายสว่าง วรากลาง	391,000.00		/			0	26 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 - สายบ้านอาจารย์สมศักดิ์ ชมจันทร์	467,000.00		/			0	29 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนูก หมู่ที่ 4 - สายหน้าวัดบ้านหนูก	390,000.00		/			0	25 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนูก หมู่ที่ 4 - สายเลียบบคลองโนนลานด้านทิศตะวันตก	804,000.00		/			0	25 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาผา หมู่ที่ 5 - สายบ้านนายสนธิ พกกลาง	71,000.00		/			0	30 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาผา หมู่ที่ 5 - สายบ้านนางสุภาพ ธรรมวงษ์	467,000.00		/			0	29 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนามาบ หมู่ที่ 5 - สายบ้านนางสาววีตรี บลิ่งค้อฮอน	244,000.00		/			0	26 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้กำหนดผู้กผันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนามาบ หมู่ที่ 5 - สายบ้านนายคง แจ้งไพร	330,000.00		/			0	26 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้กำหนดผู้กผันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 - สายบ้านนางสำรวย เคนจ้อหอ	98,000.00		/			0	30 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้กำหนดผู้กผันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 - สายเลียบบคลองหลังวัดบ้านหนูก	495,000.00		/			0	29 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้กำหนดผู้กผันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 - สายบ้านนางสาวพูน รัตนศิริ (ถนนกลางหมู่บ้าน)	486,000.00		/			0	25 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้กำหนดผู้กผันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฉลุ หมู่ที่ 8 - สายบ้านนายมานพ แสพลกรัง	644,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 - สายบ้านนายบู ฤทธิกลาง	492,000.00		/			0	29 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้กำหนดผู้กผันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคู หมู่ที่ 9 - สายที่ดินนายสำราญ กลีบกลาง	391,000.00		/			0	30 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้กำหนดผู้กผันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 - สายบ้านนางสาวพิภพ ขอกกลาง	889,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - สายที่นายจรพล ชินวงศ์	708,000.00		/			0	25 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้กำหนดผู้กผันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - สายบ้านนางปิ่น ถัดจอหอ	486,000.00		/			0	19 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้กำหนดผู้กผันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - สายบ้านนางอุทร อินทจร	177,000.00		/			0	30 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้กำหนดผู้กผันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - สายบ้านนางเกษรา แสงคำกล	92,000.00		/			0	30 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแจน หมู่ที่ 12 - สายที่ดินนายเทียน หวังพิงกลาง	467,000.00		/			0	26 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแจน หมู่ที่ 12 - สายบ้านนางอิมจิตต์ วนะชัยทรัพย์	450,000.00		/			0	25 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 - สายบ้านนายบัน จัดกลาง	467,000.00		/			0	30 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 - สายบ้านนางใจ ไหล่กลาง	120,000.00		/			0	19 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านริมบึงหมู่ที่ 14 - สายเลียบบึงหนองโป่ง (ประปาหมู่บ้านริมบึง)	660,000.00		/			0	1 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
29	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 - สายบ้านนางสมใจ ซ้องดอน	228,000.00		/			0	25 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 - สายบ้านนายภูวิชสรณ์ ภูมิสรณะคม	708,000.00		/			0	1 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต. ขามสะแกแสง	214,000.00		/			0	26 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
32	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 - สายบ้านอาจารย์อำนาจ แข็งการ	493,000.00	/				492,500	10 ก.ค. 68	17 ก.ย. 68	กองช่าง
33	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนูก หมู่ที่ 4 - สายบ้านนายขุน เต่าโคกสูง (ถนนกลางหมู่บ้าน)	262,000.00		/			0	10 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
34	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนูก หมู่ที่ 4 - สายบ้านผู้ช่วยเขาว์ เถาว์พุดชา	177,000.00		/			0	10 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
35	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนูก หมู่ที่ 4 - สายหน้าวัดบ้านหนูก	51,000.00		/			0	30 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
36	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 - สายบ้านนางฉวี ปานกลาง (ถนนกลางหมู่บ้าน)	497,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
37	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 - สายบ้านนายธงชัย เคนสันเทียะ	210,000.00		/			0	9 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
38	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 - สายบ้านนายสุนทร ขอพิชกลาง	449,000.00		/			0	14 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
39	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 - สายบ้านนายโชน สิงห์กลาง	327,000.00		/			0	10 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
40	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านห้วยฉลุ หมู่ที่ 8 - สายบ้านนายช่วย หวังเจือกลาง (ซอยศาลตาปู่)	1,077,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
41	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านคู หมู่ที่ 9 - สายข้างโรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)	924,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
42	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 - สายบ้านนางนงแก้ว สอนลีลา	884,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
43	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - สายบ้านนางปราณี เจริญสุข	987,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
44	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - สายปากทางเข้าวัดบ้านหนองจาน (บ้านนางปิ่น ถัดจอหอ)	938,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
45	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนแจน หมู่ที่ 12 - สายบ้านนายเทียม เปลื้องกลาง	823,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
46	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแจน หมู่ที่ 12 - สายบ้านนางฉลวย หวังฟังกลาง (ซอยศาลตาปู่)	198,000.00		/			0	14 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
47	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 - สายบ้านอาจารย์มานพ ปานใหม่	497,000.00	/				496,500	10 ก.ค. 68	17 ก.ย. 68	กองช่าง
48	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 - สายบ้านนายมงคล ท่วมกลาง	413,000.00		/			0	9 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
49	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 - สายบ้านนายนาถ จังหวัดกลาง	442,000.00	/				441,500	10 ก.ค. 68	17 ก.ย. 68	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
50	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 - สายสามแยกตรงข้ามศาลาประชาคมบ้านริมบึง	240,000.00	/				239,500	10 ก.ค. 68	17 ก.ย. 68	กองช่าง
51	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 - สายบ้านนายเสริม มุ่งร่มกลาง	437,000.00		/			0	29 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
52	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 - สายบ้านนางประมวล โกรพิมาย (ซอยศาลาตาปู่)	279,000.00		/			0	9 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68 ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	กองช่าง
53	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 - สายบ้านนางสมหวัง มุ่งพูนกลาง	395,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
54	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 - สายบ้านนายจอย มอดอน	145,000.00	/				144,500	10 ก.ค. 68	17 ก.ย. 68	กองช่าง
55	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในที่ทำการ อบต. ขามสะแกแสง	669,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
1.2 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ประปา และการขยายเขตประปา										
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะวัดบ้านหนองจาน บ้านห้วยฉลุ หมู่ที่ 8	230,000.00	/				229,500	9 ก.ค. 68	10 ก.ค. 68	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	<u>1.3 แนวทางการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ</u>									
	<u>(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>									
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต. ขามสะแกแสง	470,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด
	<u>1.3 แนวทางการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ</u>									
	<u>(2) แผนงานการศึกษา</u>									
1	โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าพร้อมลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ขามสะแกแสง	207,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องครัว ห้องน้ำ อบต. ขามสะแกแสง	258,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ
	<u>1.3 แนวทางการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ</u>									
	<u>(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>									
1	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุดอบต. ขามสะแกแสง	150,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองช่าง
	<u>รวม 60 โครงการ</u>	<u>25,923,000.00</u>	<u>6</u>	<u>39</u>	<u>0</u>	<u>15</u>	<u>2,044,000</u>			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

(การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
	2.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน									
	(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
1	รถบรรทุก (ดีเซล) - ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	2,563,000.00				/	0	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด
	<u>รวม 1 โครงการ</u>	2,563,000.00	0	0	0	1	0			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม-ถ-108-03 สายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 15 บ้านโนนสะอาด ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	4,200,000.00	/				2,900,000	10 ก.ค. 68	16 ก.ค. 68	กองช่าง
	<u>รวม 1 โครงการ</u>	4,200,000.00	1	0	0	0	2,900,000			