

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 1 - เริ่มจากบ้านนายธนชัย ถอยกระโทก ถึงเขตเทศบาล ตำบลขามสะแกแสง	343,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 - เริ่มจากบ้านนางอรรพรรณ หวังหมูกกลาง ถึงบ้านนางประทวน คชพะเนา	360,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนามาบ หมู่ที่ 5 - เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านหนูก-บ้านนามาบ (ข้างบ้านนายล้วน เม่ากรุด) ถึงที่ดินนายทวี ทุยกลาง	140,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 - เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านบุละกอ (ข้างสระน้ำเพชรสละ) ถึงบ้านนางศรีประภา งามันเทียะ	221,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 - เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม-บ้านหนูก (ข้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลขามสะแกแสง)	281,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - เริ่มจากบ้านนางหมวย วัฒนขุทด ถึงที่นายนายจิรพล ชินวงศ์	265,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 - เริ่มจากที่นายนางสมจิตร ทุมกลาง ถึงบ้านนายชิด เรียบสันเทียะ	328,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนุก หมู่ที่ 4 - เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านนุก-บ้านนาบ (ข้างบ้านนายจวง ปลั่งกลาง) ถึงที่นายนางสาวนุชนาฏ	124,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแจ่ง หมู่ที่ 12 - เริ่มจากบ้านนายดัด เดชสันเทียะ ถึงข้างบ้านนายอิทธิ ยังกลาง	136,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 เริ่มจากบ้านนายมงคล ท่วมกลาง ถึงบ้านนางวิศรา จินจะโปะ	212,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฉลุ หมู่ที่ 8 - เริ่มจากสามแยกศาลดาปู่ ถึงบ้านนางนารัตน์ ศิริโพธิ์กลาง	249,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 - เริ่มจากที่นายนายเชย โนสูงเนิน ถึงสระน้ำโคกหนองตะคร้อ	871,500.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - เริ่มจากบ้านนายชาญ มุ่งจงกลาง ถึงบ้านนายไพล่ มุ่งจงกลาง	69,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
14	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - เริ่มจากบ้านนางสังวาลย์ มุ่งเผ้ากลาง ถึงบ้านนางสาวประไพ เกล้ากลาง	132,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
1.2 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ประปา และการขยายเขตประปา										
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำสำหรับประปาหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9	98,000.00		/			กันเงินที่ยังมิได้ ก่อนนี้ผูกพัน	-	-	กองช่าง
รวม 15 โครงการ		3,829,500.00								

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต										
2.1 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	250,000.00		/			0	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000.00	/				9,856.00	26 ธ.ค. 66	5 ม.ค. 67	สำนักปลัด
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000.00	/				0	11 เม.ย. 67	17 เม.ย. 67	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00		/			0	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	2.2 แนวทางการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV.)									
	(1) แผนงานการศึกษา									
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	65,000.00	/				63,960.00	12 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67	กองการศึกษาฯ
	(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์									
1	โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้พิการ	12,000.00			/		0	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	300,000.00	/				49,340.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
	(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	โครงการ อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	20,000.00	/				9,195.00	20 ก.ค. 67	20 ก.ค. 67	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	20,000.00			/		0	-	-	สำนักปลัด
	(4) แผนงานงบกลาง									
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,100,000.00	/				12,258,900.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,500,000.00	/				2,690,200.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	/				12,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
4	เงินสำรองจ่าย	800,000.00	/				549,878.44	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	160,000.00	/				0	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	2.3 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาด้านสาธารณสุข									
	(1) แผนงานสาธารณสุข									
1	โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000.00	/				24,545.00	21 ส.ค. 67	21 ส.ค. 67	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000.00	/				0	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	100,000.00	/				31,925.00	27 ส.ค. 67	4 ก.ย. 67	สำนักปลัด
4	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	120,000.00	/				87,383.00	2 ส.ค. 67	19 ส.ค. 67	สำนักปลัด
5	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	70,000.00	/				51,956.00	14 ส.ค. 67	14 ส.ค. 67	สำนักปลัด
	2.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด การสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสถาบันทางสังคม									
	(1) แผนงานสาธารณสุข									
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00			/		0	-	-	สำนักปลัด
	2.5 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสวนสาธารณะ									
	(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ									
1	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอยางชุมน้อย	5,000.00			/		0	-	-	กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000.00	/				78,228.00			กองการศึกษาฯ
3	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	35,000.00			/		0	-	-	กองการศึกษาฯ
	รวม 23 โครงการ	19,035,000.00					15,917,366.44			

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม									
	3.1 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา									
	(1) แผนงานการศึกษา									
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	357,420.00	/				242,644.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ
2	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	58,580.00	/				523,567.98	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ
3	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	722,480.00								
4	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	1,850,000.00	/				1,696,450.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ
	3.2 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น									
	(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ									
1	โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอลำทะเมนชัย	300,000.00	/				256,203.00	12 ธ.ค. 66	4 ม.ค. 67	กองการศึกษาฯ
2	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่ การแสดงพื้นบ้าน	20,000.00			/		0	-	-	กองการศึกษาฯ
	รวม 6 โครงการ	3,308,480.00					2,718,864.98			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
	4.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ									
	(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป									
1	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบล	120,000.00			/		0	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร อบต.	15,000.00			/		0	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น	227,000.00			/		0	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	140,000.00			/		0	-	-	กองคลัง
	(2) แผนงานการศึกษา									
1	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ สำหรับเด็กเล็ก (ศพด.)	8,000.00	/				7,700.00	21 ส.ค. 67	27 ส.ค. 67	กองการศึกษาฯ
	(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขต ในเขต อบต. ขามสะแกแสง	100,000.00	/				81,360.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	(4) แผนงานงบกลาง									
1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	482,600.00	/				482,600.00	21 ธ.ค. 66	21 ธ.ค. 66	สำนักปลัด
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,300.00	/				126,088.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
	รวม 8 โครงการ	1,232,900.00					697,748.00			

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
	5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน									
	(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้	18,000.00	/				11,970.00			สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน	15,000.00	/				9,195.00			สำนักปลัด
	รวม 2 โครงการ	33,000.00					21,165.00			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
	6.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
	(1) แผนงานการเกษตร									
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000.00	/				885.00			สำนักปลัด
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000.00			/		0	-	-	สำนักปลัด
	รวม 2 โครงการ	35,000.00					885.00			
	รวมทั้งสิ้น 56 โครงการ	27,473,880.00	28	15	13		19,356,029.42			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	๑. ประเภทครุภัณฑ์									
	๔.๑ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ									
	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	รถบรรทุก (ดีเซล) - ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	850,000.00		/			0	-	-	กองช่าง
	รวม 1 โครงการ	850,000.00		1						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

กรณีเงินไว้แล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางระบายน้ำ									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคู หมู่ที่ 9 - เริ่มจากบ้านนางสาวเฉลิม จงกลาง ถึงหลังวัดบ้านคู	149,000.00	/				148,500.00	30 ต.ค. 66	5 ม.ค. 67	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 - เริ่มจากบริเวณรางระบายน้ำหลังวัดโนนหญ้าคา ถึงบ้านนายมงคล ท่วมกลาง	254,000.00	/				251,000.00	30 ต.ค. 66	13 ธ.ค. 66	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างเหมืองดาด คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 - เริ่มจากประปาหมู่บ้านโนนหญ้าคา ถึงที่นางสงบ สวากลาง	789,000.00	/				777,000.00	31 ก.ค. 67	15 ส.ค. 67	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - เริ่มจากถนนลาดยางสาย อ. ขามสะแกแสง-อ. คง (ข้างสถานตรวจสภาพรถเทียมเฮง) ถึงที่นางสำเภา เกตุกลาง	166,000.00	/				165,500.00	30 ต.ค. 66	5 ม.ค. 67	กองช่าง
5	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 - เริ่มจากบ้านนางจัต สุวรรณกลาง ถึงบ้านนางเสริม เพียรขุนทด	234,000.00	/				232,500.00	30 ต.ค. 66	12 ธ.ค. 66	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
6	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังสูง บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 - บริเวณที่ดินนางระเบียบ กองเงินกลาง พร้อมวางท่อเมนประปา ถึงที่ดินนางปราณีต ดังกลาง	551,000.00	/				479,900.00	10 พ.ย. 66	12 ธ.ค. 66	กองช่าง
	<u>1.2 แนวทางการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ</u>									
	<u>(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>									
1	โครงการถมดินบริเวณหน้าที่ทำการ อบต. ขามสะแกแสง	659,000.00			/		0	-	-	กองช่าง
	<u>รวม 7 โครงการ</u>	2,802,000.00	6		1		2,054,400.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขาม หมู่ที่ 1 - สายเรียบเหมืองระบายน้ำห้วยร่วม	475,000.00	/				460,000.00	25 พ.ย. 66	22 ก.พ. 67	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 1 - บริเวณข้างที่นายนายแฉล้ม ศรีม่วงกลาง	678,700.00			/		0	-	-	กองช่าง
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - เชื่อมต่อถนน คสล. บริเวณข้างที่ทั้งขยะเทศบาล ตำบลขามสะแกแสง	50,000.00	/				48,600.00	28 พ.ย. 66	28 ธ.ค. 66	กองช่าง
4	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - บริเวณข้างบ้านนายสมศักดิ์ แสนโคตร	50,000.00			/		0	-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 - เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 363 บ้านนายวิเศษ ศรีม่วงกลาง ถึงสามแยกข้างรั้วโรงเรียนขามสะแกแสง	575,000.00		/			0	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
6	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว คสล. บ้านห้วยฉลุ หมู่ที่ 8 - เริ่มจากบ้านนางเจือ พิมพ์ปรี ถึงบ้านนายประกอบ หวังหมูกกลาง	553,000.00	/				439,650.00	29 ส.ค. 67	11 ธ.ค. 67	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู หมู่ที่ 9 - เริ่มจากบ้านนายสำเริง โพธิ์นอก ถึงที่ดินนายสำราญ กลีบกลาง	225,000.00	/				218,000.00	23 พ.ย. 66	22 ก.พ. 67	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ท่อเหลี่ยม) บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 - ติดร้านค้าชุมชน (คุ้มบ้านห้วย)	308,000.00	/				304,700.00	28 พ.ย. 66	19 ก.พ. 67	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - เริ่มจากถนน คสล. หลังวัดหนองจานถึงสามแยกข้างสระป่าช้าเก่า วัดหนองจาน	377,000.00	/				365,000.00	5 ธ.ค. 66	22 ก.พ. 67	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านโนนแจ้ง หมู่ที่ 12 - บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือบึงหนองโป่ง	678,700.00			/		0	-	-	กองช่าง
11	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 - บริเวณลำห้วยฉลุ เข้าบึงหนองโป่ง	150,000.00	/				148,600.00	28 พ.ย. 66	28 ธ.ค. 66	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 - สายบ้านนางโย ขอแจ้งกลาง	273,000.00	/				266,000.00	23 พ.ย. 66	22 ก.พ. 67	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1.2 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ประปา และการขยายเขตประปา									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - บริเวณข้างลำห้วยโกรกขี้เขียว	590,000.00			/		0	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 - บริเวณข้างประปาเก่าบ้านริมบึง	495,000.00			/		0	-	-	กองช่าง
3	โครงการขุดขยายคลองโกรกตะโกบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 - ขุดขยายคลองโกรกตะโก	534,900.00			/		0	-	-	กองช่าง
	1.3 แนวทางการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ทำการ อบต. ขามสะแกแสง	688,900.00			/		0	-	-	กองช่าง
	รวม 16 โครงการ	6,702,200.00	8	1	7		2,250,550.00			